

揚水機場工事だより 3月号

～針ヶ曾根地区 第2号揚水機場第1次工事～ 第5号 配布

春陽の候、地元近隣の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

3月5日から開始した構造物基礎杭の打込み作業は順調に進められており、4月12日までに完了する予定です。引続き近隣にお住まいの方々には、振動と騒音でご負担をお掛けしますが、ご協力をお願い申し上げます。この杭工事が完了した後は、各構造物の建設を開始します。始めに吸水槽と配水槽から着手する計画です。

まもなく農繁期を迎えますが、皆様へご迷惑をお掛けしないよう工事関係者一同努めてまいります。**現場進入路に設置した鉄板上を通行される際は、段差や雨天時のスリップに十分ご注意ください。**

お気づきの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

工事の連絡先

地に足をつけたしごと。 **株式会社 廣瀬 現場事務所**

住所：新潟市西蒲区三ツ門301-1

電話番号：025-201-7310

担当者：小澤、野村

現場HP：<https://harigasone-yousuikizyou.com/>

工事ホームページ開設しています。
ぜひご覧ください!!



工事現場のようす



3/22時点で
全90本のうち56本の杭打設が
完了しました。
ご協力ありがとうございます!!



4月の工事予定

令和6年4月の工程表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
作業名	作業の内容	使用する重機	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
杭基礎工(本施工)	構造物の基礎となる鋼管杭を打込む	クローラークレーン、油圧式ハイロム																																
杭基礎工(片付け)	重機・機材を解体して搬出する	クローラークレーン、ホイールクレーン																																
杭頭処理工	杭と構造物を結合させる鋼材を設置	溶接機																																
載荷試験	打設した杭の支持力を確認する試験	ホイールクレーン																																
吸水槽工	吸水槽を建造する	油圧ショベル、生コン車																																
配水槽工	配水槽を建造する	油圧ショベル、生コン車																																
大型車両の往来	あり																																	
交通規制の予定	なし																																	

GW現場休工
(4/27~5/6)

- ・作業予定は天候などによって予告なく変更する場合があります。
- ・作業進捗によっては、休日作業を実施する場合があります。